

汚水処理施設整備交付金 事後評価シート

平成 2 3 年 7 月
青森県上北郡七戸町

都道府県名	青森県	市町村名	七戸町	地域再生計画名	七戸町「快適で彩りあふれるまちづくり」再生計画
計画期間	平成18年度～平成22年度	交付金交付期間	平成18年度～平成22年度		

1. 事業の実施状況	当初計画どおり実施した事業		公共下水道事業（七戸地区、天間林地区） 浄化槽設置補助事業【個人設置型】（公共下水道事業認可区域及び農業集落排水事業区域以外の区域）									
2. 地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指標				従前値（％、戸、人）		現在値（％、戸、人）			効果発現要因		
						基準年度		基準年度	事後評価	総合所見		
	指標 1	汚水処理人口普及率を26.8％から39.4％に向上			26.8	平成17年度	43.8	平成22年度	○	公共下水道整備及び浄化槽設置が当初計画より下回ったものの、行政人口の減少により普及率が上昇した。		
	指標 2	町営住宅 6 3 戸建設			—	平成17年度	6	平成22年度	×	事業費の財源確保が厳しく、町営住宅建設が進まなかった。		
指標 3	観光開発による年間滞在人口を8,540人から13,000人に向上			8,540	平成17年度	6,287	平成22年度	△	当初計画より下回ったが、今後は観光交流センターを拠点とし、集客を高める。			
3. その他の数値指標（当初設定した数値目標以外の指標）による効果発現状況	指標				計画値		実績値			効果発現要因		
							事後評価			総合所見		
	その他の数値指標1	公共下水道整備延長			m	10,500		8,243		△	事業費の財源確保が厳しく、計画値に対して実績が下回った。	
	その他の数値指標2	処理施設建設（天間林浄化センター）			箇所	1		1		○	予定通り建設することができた。	
	その他の数値指標3	処理施設設計委託（七戸浄化センター）			業務	1		0		×	流入量が伸びなかったため、設計委託を発注するまでに至らなかった。	
	その他の数値指標4	浄化槽設置基数	個人設置型	5人槽	基	0		49		○	計画値に対して実績がやや下回ったが、達成率は89％であり概ね当初計画どおりに実施できた。	
				7人槽		225		149				
10人槽				0		3						
合計				225		201						
その他の数値指標5	汚水処理人口			人	2,436		1,745		△	公共下水道整備の進捗が計画と比べ進まず、汚水処理人口が計画値まで届かなかった。		
4. 実施過程の評価	指標	整備延長(m)		浄化槽設置基数(基)		汚水処理人口(人)		実施状況の検証				
		計画	実施	計画	実施	計画	実施					
	平成18年度	3,000	3,531	45	46	800	872	初年度は計画以上の進捗が得られた。				
	平成19年度	3,000	161	45	31	200	203	事業費の財源確保が厳しく、計画と比べ公共下水道及び合併浄化槽共に計画を大幅に下回った。				
	平成20年度	1,500	2,480	45	46	480	180					
	平成21年度	1,500	1,439	45	37	280	182					
	平成22年度	1,500	632	45	41	676	308					
合計	10,500	8,243	225	201	2,436	1,745						
5. 総合評価と今後の方策	・最も重要な汚水処理人口普及率の目標は達成したものの、事業量は財源確保が厳しかったことから当初計画を下回る結果となった。今後は、財政状況を踏まえながら、効率的かつ計画的な整備を計り、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を目標に事業を進めていきたい。											