

七戸町工事契約内容の公表

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第7条第3項により公表します。

七戸町長 田 嶋 邦 貴

第1回変更契約

|                      |                                                                                                                                                                              |             |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 担 当 課                | 商工観光課                                                                                                                                                                        |             |             |
| 契 約 日                | 令和8年3月24日                                                                                                                                                                    |             |             |
| 契 約 業 者 名            | 田中土木（株）                                                                                                                                                                      |             |             |
| 契 約 業 者 住 所          | 青森県上北郡七戸町字鶴児平115                                                                                                                                                             |             |             |
| 工 事 番 号              | 第101号                                                                                                                                                                        |             |             |
| 工 事 名 称              | 道の駅駐車場舗装補修工事                                                                                                                                                                 |             |             |
| 工 事 場 所              | 上北郡七戸町字荒熊内地内                                                                                                                                                                 |             |             |
| 工 事 種 別              | 舗装工事                                                                                                                                                                         |             |             |
| 工 事 概 要              | 舗 装 工            3, 8 6 4 m <sup>2</sup><br>安定処理            3 0 0 m <sup>2</sup><br>区画線工            3, 3 2 4 m                                                               |             |             |
| 変 更 契 約 日            | 令和8年5月11日                                                                                                                                                                    |             |             |
| 工 期                  | 変 更 前                                                                                                                                                                        | 自 令和8年3月25日 | 至 令和8年6月30日 |
|                      | 変 更 後                                                                                                                                                                        | 自 令和8年3月25日 | 至 令和8年8月31日 |
| 契 約 金 額<br>（ 税 込 み ） | 変 更 前                                                                                                                                                                        | 金 ー 円       |             |
|                      | 変 更 後                                                                                                                                                                        | 金 ー 円       |             |
|                      | 変更額（差額）                                                                                                                                                                      | 金 ー 円       |             |
| 変 更 理 由              | 工期について、工事を着手するにあたり近隣施設である道の駅しちのへと鷹山宇一記念美術館とで協議を行ったところ、繁忙期である6月上旬までは施工を避けて欲しいとの要望があった為、当初見込んでいた作業日数を確保することが出来なくなった。このことから、工期を「令和8年3月25日から6月30日まで」を「令和8年3月25日から8月31日まで」へと変更した。 |             |             |

※変更が無い項目は ー で表示。